

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค	
					งบอนุมัติ	จ่ายจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบางปู-บ้านนางน้อยเพชรแดง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภотаฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑						/			
๒.	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าฉาง อำเภотаฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓						/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค	
					อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
					งบอนุมัติ	จ่ายจริง					
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเกาะน้ำรอบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๓๑๐,๗๐๐	หมู่ที่ ๕				/			
๔.	จ้างโครงการปรับปรุงรี ถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้าง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบางทองดี รหัส ทางหลวงท้องถิ่น สฎ ๑๗- ๐๒๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๗๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๔				/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					งบอนุมัติ	จ่ายจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนสาย บ้านท่าเคย ม.๒	กองช่าง	๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒					/			
๖.	โครงการปรับปรุงถนนสาย ปลายถนน - ดอนโคก ม.๔ บ้านท่าพิกุล	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔					/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					งบอนุมัติ	จ่ายจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนสาย ยุทธศาสตร์ ช่วงที่ ๒ ม.๓	กองช่าง	๔๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓					/			
๘.	จ้างโครงการปรับปรุง ถนนสายซอยบ้านสวนปู่ อ้น หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภота ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ ๓					/			