

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการก่อสร้างอาคาร ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้าน ท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	ม.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/			-
๒.	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่า ฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๑๑,๗๐๐	หมู่ที่ ๔	กพ.๖๘	พค.๖๘	๔๑๑,๗๐๐	๔๑๑,๗๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๗๑- ๐๓๔) สายทางซอยบ้านสวน ปู่อ้น(ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๓ ตำบล ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จ.สุ ราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๙๘,๙๐๐	หมู่ที่ ๓	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	/			-
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๗๑- ๐๓๔) สายทางบ้านลูกไก่-บาง พุด (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จ.สุ ราษฎร์ธานี	กองช่าง	๔๔๓,๑๐๐	หมู่ที่ ๒			๔๔๓,๑๐๐	๐			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็กม ถนนสายบ้านหนอง หัวช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	เม.ย ๖๘	ส.ค ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๐			/	-
๖.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านจำนวน ๓ แห่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง	๓๐๑,๑๐๐	หมู่ที่ ๕	ม.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	๓๐๑,๑๐๐	๒๙๗,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบางปู หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	เม.ย ๖๘	ส.ค ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๐			/	-
๘.	โครงการปรับปรุง และขยาย เขตประปา ม.๕ ต.ท่าฉาง	กองช่าง	๓๐๑,๑๐๐	หมู่ที่ ๕	ม.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	๓๐๑,๑๐๐	๒๙๗,๐๐๐	/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมสระน้ำสาธารณะบ้านท่า เคย หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๐			/	-
๑๐.	โครงการจัดซื้อวัสดุ การเกษตร	กองช่าง	๑๐๐๐๐	หมู่ที่ ๕	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐๐๐	๐			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ในเขต อบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๐		/		-
๑๒.	โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ในเขต อบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓.	โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๐			/	-
๑๔.	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๐			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-
๑๖.	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตอบต. ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล และด้านชุมชน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ม.ค.๒๕๖๘	เม.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		/		-
๑๘.	โครงการฝึกอบรมหรือ ทบทวน อปพร.	สำนักปลัด	๓๐๑,๑๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐๑,๑๐๐	๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย โรคเอดส์	สำนักปลัด	๔๙๕,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค ๖๗	ก.ย.๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		/		-
๒๐.	โครงการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	เม.ย.๖๘	เม.ย.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			/	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	สนาม รร. บ้านคชาธาร	มค.๖๘	มค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/			-
๒๒.	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอจังหวัดหรือ หน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	อำเภอท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐		/			-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐		/		-
๒๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	๑,๘๓๑,๖๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑,๘๓๑,๖๐๐	๗๕,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕.	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	กองคลัง	๑๓๘,๘๓๕	รร.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๓๘,๘๓๕	๖๐,๐๐๐		/		-
๒๖.	โครงการอุดหนุนตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	กองคลัง	๑,๔๑๒,๐๐๐	รร.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑,๔๑๒,๐๐๐	๖๗,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗.	โครงการส่งเสริมการศึกษา เด็กปฐมวัยและเด็กก่อนวัย เรียนโดยการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าฉาง	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ศพด.ในเขต ตำบลท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๐			/	-
๒๘.	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๐			/	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙.	โครงการอุดหนุนโครงการ พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	สำนักปลัด	๓๗,๕๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๗,๕๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๓๐.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑.	โครงการรับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๓๒.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	สำนักปลัด	๑๔๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๔๐,๐๐๐	๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓.	โครงการในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สำนักปลัด	๓๔,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๓๔.	โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล/ลูกจ้าง/ผู้นำชุมชน/ อาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕.	โครงการจัดงานต่างๆ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		/		-
๓๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าฉาง	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตตำบล ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗.	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐		/		-
๓๘.	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙.	โครงการจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		-
๔๐.	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๔๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		/		
๔๒.	โครงการศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้าง ของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		
๔๔.	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าฉาง	สำนักปลัด	๒๑๘,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๒๑๘,๐๐๐	๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕.	โครงการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		
๔๖.	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	๕๕,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๕๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		/		-
๔๘.	ค่าสาธารณูปโภค	สำนักปลัด	๒๙๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	๒๙๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		/		-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)			ปัญหา/ อุปสรรค
					วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙.	โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ	กองช่าง	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าฉาง	ต.ค.๖๗	กย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐		/		-

